



# COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail [protocollo@pec.comune.ussassai.og.it](mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.og.it) Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

☎0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

**Registro Settore N° 13 del 23/01/2012**

## AREA TECNICA MANUTENTIVA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

| N.R.G | DATA       | OGGETTO:  |
|-------|------------|---|
| 25    | 23/01/2012 | APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO ABITATO ESEGUITI DALL'IMPRESA A. TEC. S.A.S. DI CAGLIARI – CUP:D51F11000080004 - CIG:1982035B03 |

Il Responsabile del Servizio

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 e documenti allegati è stato differito al 31.03.2012 per effetto del decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2011;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce:

.....omissis.....

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 in data 31/05/2005 di nomina del responsabile dei servizi;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 01 del 14 marzo 2011 di approvazione del Bilancio di previsione 2011, del Bilancio pluriennale 2011/2013 e della relazione revisionale e programmatica 2011/2013, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 16 in data 21 marzo 2011 di assegnazione delle risorse ed interventi;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui parte dispositiva;

PREMESSO CHE:

- La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa Ambiente ha pubblicato il Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico dell'illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso – POR FESR 2007/2013 – Asse III – Energia -Linea di attività 3.1.2.a : “Sostegno all'adozione dei principi di bioedilizia, bioarchitettura ed efficienza energetica degli edifici e utenze energetiche pubbliche non residenziali;

ATTESO che il Comune di Ussassai ha deciso di partecipare al bando al fine di ottenere il risparmio, la riduzione dell'intensità e l'efficienza energetica attraverso interventi di recupero nelle utenze energetiche pubbliche;

VISTO il bando che prevede 3 distinte linee di intervento realizzabili:

1. adeguamento di impianti di illuminazione pubblica stradali di proprietà del Comune ;
2. adeguamento di impianti di illuminazione pubblica stradali di proprietà dei Comuni, interamente ricadenti all'interno dei centri matrice dotati di piano particolareggiato conforme al Piano paesistico comunale;
3. adeguamento di impianti di illuminazione pubblica stradali di proprietà delle Province;

ATTESO che è interesse del Comune di Ussassai accedere ai finanziamenti di cui al bando sopraccitato per i lavori di : Adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione della via Nazionale ;

VISTO il progetto preliminare dei lavori : Completamento adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione dell'abitato, redatto dall' Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo complessivo di € 241.398,20 che presenta il seguente quadro economico:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - importo dei lavori a base d'asta €         | 177.389,85        |
| - oneri per la sicurezza €                   | 3.000,00          |
| - importo complessivo dei lavori €           | 180.389,85        |
| - IVA 10% sui lavori €                       | 24.950,55         |
| - spese tecniche generali €                  | 29.450,00         |
| - oneri responsabile del procedimento €      | =====             |
| - accantonamenti art. 133 D. Lgs. 163/2006 € | 3.607,80          |
| - imprevisti €                               | 3.000,00          |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €</b>    | <b>241.398,20</b> |

VISTA la deliberazione della G.M. n. 35 del 9 luglio 2010 di approvazione del suddetto progetto preliminare;

ATTESO che l'Assessorato Regionale della Difesa Ambiente con propria determinazione n. 16409/DET/740 del 13/07/2010 ha rimodulato gli importi di finanziamento di ciascun Comune per cui si è reso necessario provvedere ad apportare una variante al progetto preliminare di cui sopra riducendo l'importo complessivo di progetto ad € 200.238,78, di cui € 111.000,00 a carico dell'Ente ed 89.238,78 a carico della R.A.S.;

VISTO il progetto preliminare di variante al quadro economico dei lavori : Completamento e adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione dell'abitato, redatto dall' Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo complessivo di € 200.238,78 che presenta il seguente quadro economico:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - importo dei lavori a base d'asta €         | 147.161,37        |
| - oneri per la sicurezza €                   | 3.000,00          |
| - importo complessivo dei lavori €           | 150.161,37        |
| - IVA 10% sui lavori ed imprevisti €         | 15.296,14         |
| - spese tecniche generali €                  | 22.897,03         |
| - oneri responsabile del procedimento €      | 2.502,69          |
| - spese per pubblicità €                     | 1.251,34          |
| - accantonamenti art. 133 D. Lgs. 163/2006 € | =====             |
| - imprevisti €                               | 2.800,00          |
| - IVA 20% su somme a disposizione €          | 5.330,21          |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €</b>    | <b>200.238,78</b> |

VISTA la propria deliberazione n. 34 del 23.09.2010 di approvazione del progetto preliminare di variante al quadro economico dei lavori : Completamento e adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione dell'abitato, redatto dall' Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo complessivo di € 200.238,78 ;

VISTA la propria determinazione n. 185 del 15 ottobre 2010 di affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori all' Ing. Demurtas Giovanni, con studio in Jerzu, in via Cagliari n. 31;

VISTO il progetto definitivo dei lavori di Completamento e adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione in via Nazionale, redatto dall'Ing. Demurtas Giovanni di Jerzu, dell'importo complessivo di € 200.238,78 che presenta il seguente quadro economico:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - importo dei lavori a base d'asta €         | 148.066,16        |
| - oneri per la sicurezza €                   | 3.000,00          |
| - importo complessivo dei lavori €           | 151.066,16        |
| - IVA 10% sui lavori ed imprevisti €         | 15.106,62         |
| - spese tecniche generali €                  | 27.476,43         |
| - oneri responsabile del procedimento €      | 3.071,32          |
| - spese per pubblicità €                     | 1.510,66          |
| - accantonamenti art. 133 D. Lgs. 163/2006 € | =====             |
| - imprevisti IVA compresa €                  | 2.057,59          |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €</b>    | <b>200.238,78</b> |

VISTA la propria determinazione n. 190 del 4 novembre 2010 di approvazione, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, del progetto definitivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dal tecnico incaricato Ing. Demurtas Giovanni di Jerzu, dell'importo complessivo di € 200.238,78;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di Completamento e adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione di via Nazionale, redatto dall'Ing. Demurtas Giovanni di Jerzu, dell'importo complessivo di € 200.238,78 che presenta il seguente quadro economico:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - importo dei lavori a base d'asta €           | 150.548,85        |
| - oneri per la sicurezza €                     | 3.000,00          |
| - importo complessivo dei lavori €             | 153.548,85        |
| - IVA 10% sui lavori €                         | 15.354,88         |
| - spese tecniche generali €                    | 27.476,43         |
| - oneri responsabile del procedimento €        | 3.071,00          |
| - spese per pubblicità, N.O. contr. Autorità € | 750,00            |
| - imprevisti IVA compresa €                    | 37,62             |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €</b>      | <b>200.238,78</b> |

RITENUTO, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, di approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dal tecnico incaricato Ing. Demurtas Giovanni di Jerzu, dell'importo complessivo di € 200.238,78;

VISTA la propria determinazione n. 23 del 03 marzo 2011 di approvazione del progetto esecutivo di che trattasi, redatto dall'Ing. Demurtas Giovanni di Jerzu;

VISTO il bando di gara ed il disciplinare per l'appalto dei lavori di : "Completamento e adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione dell'abitato", redatti dal Tecnico Comunale, Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e lo schema di contratto da stipulare con la ditta aggiudicataria;

VISTA la propria determinazione n. 71 del 14 aprile di autorizzazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di Completamento e adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione dell'abitato e di approvazione del bando di gara e dello schema di contratto;

VISTO l'avviso di gara pubblicato all'Albo Pretorio on line in data 15 aprile 2011 - prot. n. 1062;

VISTO il verbale di gara nella seduta unica in data 11 maggio 2011, dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dall' Impresa A. TEC. s.a.s. , con sede legale in Cagliari, in via Campeda n. 23, che ha offerto un ribasso del 19,080% e, pertanto, un prezzo complessivo netto di € 121.824,13, oltre all'IVA di legge al 10% di € 12.182,41, per complessivi € 134.006,54 e dichiara la medesima aggiudicataria provvisoriamente dell'appalto oggetto del presente verbale con il prezzo complessivo netto di € 121.824,13 + IVA al 10%, per un totale di € 134.006,54 ( dicono euro centotrentamilazerosei/54), oltre ad € 3.000,00 + IVA 10% per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 3.300,00;

ATTESO che necessita acquisire per il 1° e 2° classificato la documentazione relativa alla dimostrazione dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo ai sensi dell' art. 48 dal (Codice dei contratti pubblici) D. Lgs. 12 aprile 2006 – n. 163 per poter procedere all'aggiudicazione definitiva;

DATO ATTO che le imprese 1^ e 2 ^ classificate risultano quelle di : A. TEC s.a.s., con sede in Cagliari, in via Campeda n. 23, e Barbella Giovanni, con sede in Angri (SA), in via Casalanario n. 63;

RILEVATO che le imprese 1^ e 2^ classificate sopraccitate sono entrambe in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per cui si deve procedere alla verifica dei soli requisiti relativi alla validità della certificazione SOA, del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti e dell'iscrizione alla Camera di Commercio;

VISTA la propria determinazione n. 90 del 12 maggio 2011 di aggiudicazione provvisoria dei lavori all'impresa A. TEC s.a.s., con sede in Cagliari, in via Campeda n. 23;

ATTESO che si è proceduto alla richiesta delle certificazioni del Casellario Giudiziale, dei carichi pendenti, dell'Iscrizione alla Camera di Commercio ed alla verifica della validità delle iscrizioni SOA di entrambe le imprese 1^ classificata , ausiliaria dell'impresa A. TEC s.a.s., con sede in Cagliari, in via Campeda n. 23 e 2^ classificata, con esito positivo per tutte le verifiche effettuate;

ATTESO che è stato acquisito il relativo DURC dell'impresa A. Tec. Di Cagliari, pervenuto al protocollo generale in data 08.06.2011, risultato regolare;

VISTA la propria determinazione n. 105 del 13 giugno 2011 di aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa A. TEC s.a.s., con sede in Cagliari, in via Campeda n. 23;

VISTO il contratto d'appalto n. 19 di rep. in data 25 luglio 2011 registrato fiscalmente a Lanusei il 26 luglio 2011 al n. 223 serie 1;

VISTO il 1° stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Demurtas Giovanni di Jerzu, dell'importo complessivo di € 65.489,85, al netto del ribasso d'asta del 19,08% oltre alla quota percentuale degli oneri di sicurezza, pari ad € 1.612,73, per un totale di € 67.102,58 ed il relativo certificato di pagamento n. 1, del valore di € 66.767,07, oltre all'IVA al 10%, per un totale di € 73.443,78;

VISTA la fattura n. 43/2011 del 13 ottobre 2011, rilasciata dalla ditta A. Tec. s.a.s. di Cagliari, dell'importo complessivo di € 73.443,78;

VISTA la propria determinazione n. 203 del 20 ottobre 2011 di approvazione del 1° sal e di liquidazione del 1° certificato di pagamento dell'importo di € 73.443,78;

VISTA la propria determinazione n. 226 del 02 dicembre 2011, di approvazione di una perizia di variante entro il limite del 5%, dell'importo complessivo di € 200.238,78 che presenta il seguente quadro economico:

| <b>Somme A</b>  |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| Importo lordo dei lavori                                | € 157.543,54 |                     |
| A dedurre ribasso d'asta del 19,08%                     | € 30.059,31  |                     |
| Importo netto dei lavori                                | € 127.484,23 |                     |
| Oneri della sicurezza                                   | € 3.000,00   |                     |
| <b>Totale lavori</b>                                    |              | <b>€ 130.484,23</b> |
| <b>Somme B</b>  |              |                     |
| Somme progetto di completamento                         | € 25.408,70  |                     |
| Spese tecniche  | € 27.476,43  |                     |
| IVA 10% su lavori e sicurezza                           | € 13.048,42  |                     |
| Spese per pubblicità                                    | € 750,00     |                     |
| Incentivi RUP   | € 3.071,00   |                     |
| <b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b> |              | <b>€ 69.754,55</b>  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Importo complessivo della perizia di variante</b> | <b>€ 200.238,78</b> |
|--|---------------------|

VISTO lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi da sottoscrivere con l'impresa aggiudicataria dalla quale risulta una maggiore spesa all'interno del quadro economico di progetto di € 5.660,00 netti, oneri di sicurezza inclusi, oltre all'IVA al 10%, da sottoscrivere in forma di scrittura privata;

VISTO il 2° stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Demurtas Giovanni di Jerzu, dell'importo complessivo di € 122.510,90, al netto del ribasso d'asta del 19,08% oltre alla quota percentuale degli oneri di sicurezza, pari ad € 1.270,24, per un totale di € 123.781,14 ed il relativo certificato di pagamento n. 2, del valore di € 56.395,16, oltre all'IVA al 10%, per un totale di € 62.034,68;

VISTA la fattura n. 47/2011 del 06 dicembre 2011, rilasciata dalla ditta A. Tec. s.a.s. di Cagliari, dell'importo complessivo di € 62.034,68;

VISTA la propria determinazione n. 232 del 7 dicembre 2011 di approvazione del 2° sal e di liquidazione del 2° certificato di pagamento dell'importo di € 62.034,68;

ATTESO che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG 1982035B03 – numero di gara : 2051555;

VISTA la certificazione acquisita on line in data 27/04/2011 dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.equitaliaservizi.it](http://www.equitaliaservizi.it), dal quale risulta che il titolare dell'impresa appaltatrice risulta soggetto non inadempiente, ai sensi degli articoli 2-3-4 del decreto 18 gennaio 2008, n. 40 del suddetto Dicastero;

VISTA la documentazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che la stessa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

VISTA la certificazione rilasciata dalla ditta A. Tec. s.a.s. di Cagliari attestante i dati economici sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione ai sensi della legge n. 136/2010;

VISTO lo stato finale dei lavori alla data del 19/01/2012, redatto dal direttore dei lavori dal quale risulta che l'impresa vanta un credito netto finale pari ad € 7.321,87, oltre all'IVA al 10%, per complessivi € 8.054,06;

VISTA la fattura n. 01/12 del 19/01/2012 rilasciata dall'Impresa A. Tec. s.a.s. di Cagliari, dell'importo complessivo di € 8.054,06;

VISTA la documentazione di regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, acquisita on line dall'Ente appaltante, in corso di validità, dalla quale risulta che la stessa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 01/12 del 19/01/2012 alla ditta A.TEC. s.a.s. di Cagliari, dell'importo complessivo di € 8.054,06, comprensiva dell'IVA al 10%, relativa allo stato finale dei lavori;

VISTA la propria determinazione n. 10 del 19 gennaio 2012 di approvazione dello stato finale dei lavori e di liquidazione del saldo finale all'impresa A. Tec. di Cagliari;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Demurtas Giovanni di Jerzu, dalla quale è risultato un credito finale a saldo dell'impresa di € 7.321,87+IVA di legge;

RITENUTO di provvedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

VISTO il D. Lgs. 163/2006;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI APPROVARE, come approva, il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, eseguiti dall'impresa A. Tec. di Cagliari, dell'importo complessivo di € 127.484,10, al netto del ribasso d'asta del 19,08% oltre alla quota percentuale degli oneri di sicurezza, pari ad € 3.000,00, per un totale di € 130.484,10, oltre all'IVA al 10%, per un totale di € 143.532,51 e dal quale risulta un credito finale di € 7.321,87+IVA;

DI DARE ATTO che l'impresa è stata tacitata di ogni suo diritto ed avere per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto d'appalto n. 19 di rep. in data 25 luglio 2011 registrato fiscalmente a Lanusei il 26 luglio 2011 al n. 223 serie 1;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA  
Geom. Salvatore Lobina

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 23/01/2012

Ussassai, 23/01/2012

**L'Addetto alle Pubblicazioni**  
**Rag. Roberta Guaraldo**