

COMUNE DI USSASSAI

- PROVINCIA DI NUORO-

Interventi di manutenzione ordinaria
e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti
nel territorio comunale

Progetto Definitivo-Esecutivo Interventi A-B-C

Rio San Gerolamo-Rio Lacassei-Rio Su Lagarci

CRONOPROGRAMMA LAVORI

DATA

Luglio 2021

ALLEGATO

D

IL COMMITTENTE

Amministrazione Comunale Ussassai

R.U.P. Ing. Luciano Loddo

IL PROGETTISTA

Ing. Vincenzo Pinna

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				Mese 11				
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43
INTERVENTO A-Rio San Gerolamo	30 g	[Barra grigia con frecce a s1 e s7]																																										
Apprestamenti del cantiere	2 g	[Barra grigia a s1]																																										
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	1 g	[Barra blu a s1, Z1]																																										
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	[Barra blu a s1, Z1]																																										
OPERE DI PULIZIA ALVEO	28 g	[Barra grigia con frecce a s1 e s7]																																										
Descespugliamento	25 g	[Barra blu a s1, Z1]																																										
Abbattimento e potatura alberi	3 g	[Barra blu a s7, Z1]																																										
Smobilizzo del cantiere	1 g	[Barra grigia a s7]																																										
Smobilizzo del cantiere	1 g	[Barra blu a s7, Z1]																																										
INTERVENTO B-Rio S Lacassei	24 g	[Barra grigia con frecce a s7 e s13]																																										
Apprestamenti del cantiere	2 g	[Barra grigia a s7]																																										
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	1 g	[Barra blu a s7, Z1]																																										
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	[Barra blu a s7, Z1]																																										
OPERE DI PULIZIA ALVEO	21 g	[Barra grigia con frecce a s7 e s13]																																										
Descespugliamento	20 g	[Barra blu a s7, Z1]																																										
Abbattimento e potatura alberi	1 g	[Barra blu a s13, Z1]																																										
Smobilizzo del cantiere	1 g	[Barra grigia a s13]																																										
Smobilizzo del cantiere	1 g	[Barra blu a s13, Z1]																																										
INTERVENTO C-Rio Su Lagarci	28 g	[Barra grigia con frecce a s13 e s19]																																										
Apprestamenti del cantiere	2 g	[Barra grigia a s13]																																										
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	1 g	[Barra blu a s13, Z1]																																										
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	[Barra blu a s13, Z1]																																										
OPERE DI PULIZIA ALVEO	26 g	[Barra grigia con frecce a s13 e s19]																																										
Descespugliamento	21 g	[Barra blu a s13, Z1]																																										
Abbattimento e potatura alberi	5 g	[Barra blu a s19, Z1]																																										
Smobilizzo del cantiere	1 g	[Barra grigia a s19]																																										
Smobilizzo del cantiere	1 g	[Barra blu a s19, Z1]																																										
LEGENDA Zona:																																												
Z1 = ZONA UNICA																																												